

O.G. desde: 0 a 999

3er. Cuatrimestre

F.F. desde: 30 a 30

O.F. desde: 3 a 3

**Nivel:** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES  
**Entidad:** 12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ  
**Clase Prog.:** 1 PROGRAMA CENTRAL  
**Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL

**Proy/Act:** 3 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR  
**Resultado:** TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CON CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS FONACIDE DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEPARTAMEN

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR	RACIONES	1.713.408	595.968	903.264	1.889.651.274	0	69.059.524	0	633.925	0	1.820.591.750	37,00	0,00	96,35	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS			1.889.651.274	0	69.059.524			0	1.820.591.750				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1.889.651.274	0	69.059.524			0	1.820.591.750				
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1.889.651.274	0	69.059.524			0	1.820.591.750			
			Total			1.889.651.274	0	69.059.524			0	1.820.591.750				

**Proy/Act:** 6 CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
**Resultado:** TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CON CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS FONACIDE DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEPARTAMEN

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP. EDUC.	16	7	12	647.098.995	0	647.098.995	7	8	0	0	50,00	100,00	0,00	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500			INVERSION FÍSICA			647.098.995	0	647.098.995			0	0				
520			CONSTRUCCIONES			647.098.995	0	647.098.995			0	0				
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL			647.098.995	0	647.098.995			0	0			
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			0	0	0			0	0			
			Total			647.098.995	0	647.098.995			0	0				

**Proy/Act:** 10 CONSTRUCCION DE RIPIO  
**Resultado:** COBERTURA A PROYECCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMO CONSTRUCCIÓN DE: LOCAL PARA JUZGADO DE PAZ, TINGLADOS, PLAZAS, COMISARÍA, CENTRO DE

O.G. desde: 0 a 999

3er. Cuatrimestre

F.F. desde: 30 a 30

O.F. desde: 3 a 3

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución						
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera				
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.			
1	CONSTRUCCION DE RIPIO	KM.	23	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	60,87	0,00	0,00	0,00		
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.																
500				INVERSION FÍSICA			0	0	0			0	0						
520				CONSTRUCCIONES			0	0	0			0	0						
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			0	0	0			0	0						
				<b>Total</b>			0	0	0			0	0						
				<b>Total Entidad</b>			2.536.750.269	0	716.158.519			0	1.820.591.750						
				<b>Totales:</b>			2.536.750.269	0	716.158.519			0	1.820.591.750						

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.